

# «GRANDE NUNZIATELLA»



**Consiglio Nazionale  
6 marzo 2021**

PRESENTARE UN AGGIORNAMENTO AL CONSIGLIO RELATIVO AL PROGETTO  
«GRANDE NUNZIATELLA» CIRCA I LAVORI DI AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO  
IN ITINERE PRESSO LA SEDE DELLA SCUOLA MILITARE «NUNZIATELLA»



# «GRANDE NUNZIATELLA»




CASERMA **PARISI** (COLLEGE)  
ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE  
**457 POSTI LETTO**  
**PIAZZA D'ARMI**

**DAL PROGETTO «VALLE»  
AL REQUISITO OPERATIVO**

CASERMA **BIXIO** (CAMPUS)  
ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE

- TOTALE **AULE E LABORATORI: 27**
- TOTALE STRUTTURE SPORTIVE: **1 PISCINA – 3 PALESTRE – 3 CAMPI (BASKET, CALCETTO, PALLAVOLO)**






**“Nuovo Polo della Polizia di Stato”  
Cittadella della Sicurezza**

presso la Caserma Boscarello, Via Miano 189, Napoli  
CIG 7166598FBE - CUP G68F16000000001

- AL MOMENTO È IN FASE DI ULTIMAZIONE LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, CUI SEGUIRA' L'ESECUTIVO
- E' STATO DEFINITO IL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI, DI PREVISTO INIZIO NEL SECONDO SEMESTRE DEL 2022 E DELLA DURATA PRESUMIBILE DI 4/5 ANNI

**DAL 2026 INIZIERA'  
IL MOVIMENTO DI  
ABBANDONO DELLA  
BIXIO DA PARTE  
DELLA PS**




**ESERCITO**






**SFORZO CONTINUO E CORALE DA  
PARTE DELLA FORZA ARMATA**



## QUATTRO VINCOLI



LINEE GUIDA LAVORI DI AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO

**VINCOLI:**

**QUALSIASI INTERVENTO IN LINEA CON PROGETTO FINALE  
GARANTIRE, DURANTE I LAVORI, EFFETTUAZIONE ATTIVITÀ INTERNE SCUOLA**

**NECESSITÀ:**

**ADEGUARE LA STRUTTURA ALLE SEMPRE PIU' PRESSANTI E STRINGENTI NORMATIVE  
CONSENTIRE AGLI ALLIEVI DI VIVERE IN UN AMBIENTE DECOROSO  
MANTENERE LE STRUTTURE DELLA SCUOLA**

**IMPEGNO:**

**FAR RIPROVARE A TUTTI GLI EX ALLIEVI LE SENSAZIONI DEGLI ANNI VISSUTI TRA QUESTE  
MURA**

INCREMENTO, NEGLI ULTIMI ANNI, DI  
CONDIZIONI METEO PIU' INTENSE

- IMPROVVISI VIOLENTI FENOMENI  
ATMOSFERICI
- CONTINUA AZIONE DI EROSIONE  
DOVUTA ALLA SALSEDINE MARINA



## LAVORI DI AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO

### LAVORI ULTIMATI PRESSO LA CASERMA PARISI

- CORTILE GRANDE:** RISTRUTTURAZIONE DELLA FACCIATA E SOSTITUZIONE DELLA GRONDAIA
- CORTILE PICCOLO:** SOSTITUZIONE LUCERNAI E RISANAMENTO DEL MONUMENTO ALZABANDIERA
- 1° PIANO – MENSA:** SPICCHETTATURA CORRIDOIO SPOGLIATOIO DITTE CON TRATTAMENTO DEL TUFO
- 2° PIANO:** RISTRUTTURAZIONE MAGAZZINO CON RELATIVO CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO AD ALLOGGIO PER PERSONALE VFP
- 2° PIANO – ESTERNO:** INSONORIZZAZIONE DELLA FECALE CHE INSISTE SUL COSTONE TUFACEO
- 2° PIANO - EX STENDITOIO:** SPICCHETTATURA PORZIONE CORRIDOIO CON TRATTAMENTO DEL TUFO
- ALLOGGIO CANONICO:** SOSTITUZIONE LUCERNAIO, SOSTITUZIONE SCALA PER ACCESSO AL SOLAIO E COIBENTAZIONE DEL SOLAIO
- CIRCOLO UNIFICATO:** IMPERMEABILIZZAZIONE TETTO
- CAMERATE E AULE:** SOSTITUZIONE DELLE PORTE IN ALLUMINIO/MANIGLIONI ANTIPANICO
- UFFICIO COMANDO 2^ CP:** SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE

## LAVORI DI AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO

### **LOCALE GRUPPO**

**ELETTROGENO E CABINA:** LAVORI PER LA MESSA A NORMA E RELATIVA RICHIESTA DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI

**CASERMA CALO':** LAVORI PER RISANAMENTO A CURA 10° REPAINFRA E SUCCESSIVO TRASFERIMENTO UFFICI DEL COMANDO SCUOLA, ENTRO IL PRIMO SEMESTRE DEL 2021

### **LAVORI ULTIMATI PRESSO IL CENTRO IPPICO MILITARE DI AGNANO**

**MAGAZZINO VESTIZIONE:** IMPERMEABILIZZAZIONE TETTO CON SOSTITUZIONE DEI CANALI DI GRONDA E GRONDAIE

**PALAZZINA COMANDO:** IMPERMEABILIZZAZIONE TETTO CON SOSTITUZIONE DEI CANALI DI GRONDA E GRONDAIE

## LAVORI DI AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO

### LAVORI PIANIFICATI PRESSO LA CASERMA PARISI

<b>CORTILE GRANDE:</b>	RISANAMENTO ZONA DISTRIBUTORI E RIFACIMENTO AREA ACCESSO DITTE FORNITRICI MENSA IN AMM. DIRETTA
<b>CORTILE PICCOLO:</b>	LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE
<b>CORRIDOIO 1° PIANO:</b>	RIFACIMENTO PARETI CORRIDOIO AULA MAGNA
<b>BAGNO 3° PIANO:</b>	IMPERMEABILIZZAZIONE TETTO E RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI
<b>TETTI:</b>	MANUTENZIONE GRONDAIE E CANALI DI GRONDA
<b>SCALONE D'ONORE:</b>	TINTEGGIATURA
<b>CORRIDOIO VIA DI ESODO</b>	
<b>MENSA UNIFICATA:</b>	RIPRISTINO INTONACO
<b>MENSA UNIFICATA:</b>	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
<b>PALESTRA ALLIEVI:</b>	RICONDIZIONAMENTO DELLA SALA ATTREZZI E CORRIDOIO DI ACCESSO CON PANNELLI IN CARTONGESSO E RISANAMENTO CORRIDOIO DI ACCESSO
<b>AULA DI CHIMICA:</b>	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
<b>SALA CONVEGNO ALLIEVI:</b>	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
<b>CIRCOLO UNIFICATO:</b>	IMPERMEABILIZZAZIONE DEL PAVIMENTO RELATIVO ALL'AREA ATTIGUA AL CIRCOLO
<b>ALLOGGI ASC:</b>	LAVORI DI MINUTO MANTENIMENTO LOCALE SERVIZI/CUCINA E ATTREZZATURE
<b>ALLOGGIO CANONICO</b>	RISANAMENTO DEI LOCALI

LAVORI DI AMMODERNAMENTO/RINNOVAMENTO

**LAVORI PIANIFICATI PRESSO IL CENTRO IPPICO MILITARE DI AGNANO**

<b>MAGAZZINO VESTIARIO:</b>	MESSA IN OPERA PARETI IN CARTONGESSO
<b>CIM DI AGNANO:</b>	RIFACIMENTO IMPIANTO IDRICO PRINCIPALE
<b>MURO DI CINTA:</b>	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
<b>INGRESSO:</b>	PROGETTAZIONE E MESSA IN OPERA DELLA PORTA CARRAIA
<b>SCUDERIE:</b>	LAVORI DI RIPRISTINO TETTI DI N. 2 SCUDERIE
<b>EX ALLOGGIO EDIFICIO CAPO CENTRO IPPICO:</b>	LAVORI DI RIPRISTINO TETTI

# «GRANDE NUNZIATELLA»

## VIDEO DELLE LAVORAZIONI EFFETTUATE 2020 - 2021




**I LAVORI INFRASTRUTTURALI CHE  
RIGUARDERANNO L'ADEGUAMENTO  
ANTISISMICO DELLA SCUOLA  
SULLA BASE DELLE NOTIZIE DISPONIBILI  
E NON CONSIDERANDO ALCUN TIPO DI  
RITARDO INTERESSERANNO:**

**IL TERZO PIANO  
COMPRESIVO DELLE COPERTURE DEI  
TETTI DELL'ISTITUTO,  
DAL 2° SEMESTRE 2022 AL 2024**

**IL SECONDO PIANO  
DAL 2° SEMESTRE 2024 AL 2026**

**IL PRIMO PIANO  
DAL 2° SEMESTRE 2026 AL 2028**



**1^ SEM 2021  
SPOSTAMENTO UFFICI SU CASERMA CALO'**

**INCORPORAMENTO DELL'UFFICIO NUCLEO CC DA PARTE DELL'  
ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI**

**SPOSTAMENTO NUCLEO CC IN UFFICIO ADDESTRAMENTO**

**SPOSTAMENTO UFFICIO ADDESTRAMENTO IN UFFICIO LOG. COMM.**

**SPOSTAMENTO UFFICIO LOG. COMM. PRESSO CALO'**

**SPOSTAMENTO NUCLEI UFF. PERS. E SEZ. COORD. AMM.**

BIENNIO 2022 – 2024  
INIZIO LAVORI (SVUOTAMENTO DEL TERZO PIANO)

RIDISLOCAZIONE DEL POLO ALLOGGIATIVO

FUORI USO/DISTR. AD ALTRI ENTI ARREDI POSTI BRANDA PRESSO  
MAGAZZINI IDONEI

RICONFIGURAZIONE POLO COVID IN AULE

RIDISLOCAZIONE CDO E MAGAZZINO 3<sup>^</sup> CP

RICONFIGURAZIONE DI UN AULA IN CAMERATA

SVUOTAMENTO INTERO TERZO PIANO

RIDISLOCAZIONE AULE SU LATO BALATTOIO

METRI CUBI  
TOT. 635

-----  
DA STOCCARE  
IN MAGAZZINI  
ESTERNI N.455

BIENNIO 2024 – 2026  
(SVUOTAMENTO DEL SECONDO PIANO)

RIDISLOCAZIONE DEL POLO ALLOGGIATIVO

RIDISLOCAZIONE ARREDI DA 2<sup>^</sup> PIANO A 3<sup>^</sup> PIANO

RICONFIGURAZIONE AULE SOPRA L'INFERMERIA /  
AULA SCIENZE E SALA GRANDONI

SPOSTAMENTO DI TUTTO IL MOBILIO DEL 2<sup>^</sup> PIANO

SPOSTAMENTO DELLA SALA PROFESSORI

RIDISLOCAZIONE DEL CDO 2<sup>^</sup> CP E MAGAZ AL 1<sup>^</sup>

METRI CUBI  
TOT. 909

-----  
DA STOCCARE  
IN MAGAZZINI  
ESTERNI N.260

BIENNIO 2026 – 2028  
(SVUOTAMENTO DEL PRIMO PIANO)

RIDISLOCAZIONE DEL POLO ALLOGGIATIVO

RIDISLOCAZIONE ARREDI DA 1^ PIANO A 2^ PIANO

RIPOSIZIONAMENTO AULE 3^ CP. POSIZIONE ORIGINARIA

SPOSTAMENTO DI TUTTO IL MOBILIO DEL 1^ PIANO AULA  
MAGNA E SALA RAPPORTO CORRIDOI

RIDISLOCAZIONE CDO/SEGR BTG E 1^ CP

RIDISLOCAZIONE UFFICIO SUB AGENZIA E SEZ. COORD. AMM.

RIDISLOCAZIONE UFFICIO DIDATTICO E UF.DEL CAPPELLANO


RIDISLOCAZIONE SEZ. NGS (APPARATI SERVER)

METRI CUBI  
TOT. 945

-----  
DA STOCCARE  
IN MAGAZZINI  
ESTERNI N.146

## CONCLUSIONI

# TRE MACRO MOVIMENTAZIONI BIENNALI





ESERCITO

# DOMANDE?

